

Про завершення робіт з реконструкції приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я по госпітальним округам

У 2020 році з державного бюджету спрямовано субвенції у сумі 104 000,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2021 року використано 97 468,5 тис.грн.

Повернуто до державного бюджету 6 531,5 тис.грн.

Завершено 2 об'єкти – реконструкція приймального відділення Роздільнянської ЦРЛ (31.12.2020), реконструкція КНП "Ізмаїльська міська центральна лікарня", у т.ч. приймального відділення м. Ізмаїл.

По 10 об'єктам роботи продовжуються, орієнтовний строк завершення робіт – кінець березня поточного року.

Загальна потреба в коштах, для завершення будівельних робіт, складає 113 459,5 тис.грн., у тому числі:

передбачено в місцевих бюджетах – 5 232,2 тис.грн., в т.ч.;

- капітальний ремонт приймального відділення Любашівської ЦРЛ, смт Любашівка вул. Софіївська, 47 **932,2 тис.грн.;**

- реконструкція корпусу приймального відділення Міської клінічної лікарні №10, розташованої за адресою: вул. Маршала Малиновського, 61А, - **14 300,0 тис.грн.**

реставрація головного корпусу літера Б, який є частиною комунальної установи "Міська клінічна лікарня № 1", розташованого за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 32 – **47 000,0 тис.грн.**

- * капітальний ремонт корпусу приймального відділення Комунальної установи "Міська клінічна лікарня №11", вул.Воробйова,5- **20 000,0 тис.грн**

- реконструкція КНП Березівська ЦРЛ - **1 000,0 тис.грн.**

планується передбачити при уточненні бюджетів – 28 227,3 тис.грн., в т.ч.:

- реконструкція КНП Арцизька ЦРЛ **32,4 тис.грн.**

- реконструкція КНП Березівська ЦРЛ **1 500,0 тис.грн.**

- реконструкція КП "Балтська багатопрофільна лікарня" **4 975,0 тис.грн.**

- капремонт корпусу приймального відділення Одеської обласної клінічної лікарні **3 862,2 тис.грн.**

- капремонт КНП "Подільська міська лікарня " - **2 500,0 тис.грн.**

- реконструкція приймального відділення КНП "Чорноморська лікарня", м. Чорноморськ **7 357,7 тис.грн..**

- реконструкція травматологічного відділення (корпус літ. Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1 м. Білгород-Дністровський – **8 000,0 тис.грн.**

(потребує оголошення тендерної процедури)

Питання щодо стану будівництва сільських амбулаторій в регіонах

Протягом 2018-2019 років з державного бюджету надійшло субвенції в сумі **362,3 млн.грн. (будівництво та відновлення 49 об'єктів та придбання 95 автомобілів і 215 одиниць телемедичного обладнання).**

З них станом на 01.01.2021 використано – 233,8 млн.грн., у т.ч.:

Напрямок	План	Факт	Залишок
Всього, т.ч.:	362,3	233,8	128,5
Будівництво амбулаторій	293,5	168,0	125,5
Придбання авто	47,5	46,4	1,1
Придбання телемедичного обладнання	21,3	19,4	1,9

Придбано 95 автомобілів , в т.ч. 2019 рік – 51, 2020 рік - 44 (100%)

Із 215 одиниць телемедичного обладнання придбано 194 одиниці, в т.ч. 2019 - 33 , 2020 -164 (91,6%). Заплановано на 2021 – 18 комплектів.

Із 49 амбулаторій введено в експлуатацію 10 об'єктів (20%), по 2-м роботи завершені, готуються документи для отримання декларацій, в т.ч.:

за 2018-2019 роки введено в експлуатацію 3 об'єкти (6%) в с. Бакша Савранського району – будівництво; в с. Зоря Саратського району – будівництво; в с.Маяки Біляївського району- будівництво.

В 2020 році введено в експлуатацію 7 амбулаторій, (14 %) в т.ч. с. Нерубайське Біляївського району – будівництво; смт.Хлібодарське, Біляївський район – будівництво; с. Дмитрівка Кілійського району – будівництво; с.Кам'янка Роздільнянського району – будівництво; с.Ліски Кілійської об'єднаної територіальної громади – будівництво; с. Красносілка Лиманського району – будівництво; с. Вишневе Татарбунарського району - будівництво

По 2-м роботи завершені, готуються документи для отримання декларацій: с. Кирнички Ізмайльського району – будівництво; с.Визирка Лиманського району - будівництво

37 об'єктів (75,5 %) повинні бути завершені у поточному році, з них по 2-х на 01.02.2020 не укладені договори: Амбулаторія загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Шкільна, 3, с.Чогодарівка, Ширяївський район – будівництво Болградський районий центр первинної медико-санітарної допомоги за адресою: вул. Інзовська, 164, м.Болград, Болградський район- капітальний ремонт.

Відповідно до Порядку використання коштів субвенції, повинно бути забезпечення співфінансування 10% по кожному об'єкту.

На сьогодні по 15-ти об'єктах співфінансування на 7,9 млн.грн., вт.ч.

не передбачено взагалі:

Ширяївська ОТГ – 588 152 грн по вул. Центральній, 63, в с. Йосипівка Захарівського району – будівництво;

Окнянська ОТГ – 782 560 грн, в т.ч. 632 560 грн по вул. Центральній, 20, с. Ткаченка Окнянського району – будівництво; **150 000 грн** вул. Івана Франка, 95, с. Чорна, Окнянський район - капітальний ремонт;

Степанівська ОТГ – 881 281 грн. по вул. Покровській, 33 в с. Яковлівка Роздільнянського району – будівництво;

Ананьівська ОТГ – 1 039 180 грн вул. Героїв України, 45, м. Ананьїв, Ананьівський район – будівництво;

Савранська ОТГ – 767 219 грн вул.Соборна, 15, смт. Саврань, Савранський район – будівництво;

Захарівська ОТГ – 1 314 016 грн по вул. Центральна, 1Б в смт. Захарівка Захарівського району –будівництво

Петровівська ОТГ – 754 180 грн вул. Санітарна, 3, с.Петровівка, Ширяївський район - будівництво

Старомаякська ОТГ – 755 061 грн вул. Центральна, 3А, с. Старі Маяки, Ширяївський район – будівництво

Чогодарівська ОТГ – 736 810 грн вул. Шкільна, 3, с.Чогодарівка, Ширяївський район - будівництво

Додатково необхідно передбачити:

Миколаївська ОТГ - 100 000 грн вул. Центральній, 28-В, в с.Антонюки Миколаївського району – будівництво

Городненська ОТГ – 158 066 грн вул. Болгарська 80-Д, с.Нові Трояни, Болградський район - будівництво

Кодимська ОТГ - 33 416 грн, в т.ч. *15 716 грн* вул. Партизанській, 22б, с. Загнітків, Кодимський район – будівництво; *17 700 грн* пр. Шкільний, 9, с.Серби, Кодимський район - капітальний ремонт

Болградська ОТГ – 34 000 грн вул. Інзовська, 164, м.Болград, Болградський район- капітальний ремонт